овјето	VALOR DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	DATA PREVISTA	VALOR PAGO	SITUAÇÃO
Pavimentação de diversas ruas no município de taquarana-al.	1.010.000,00	F P CAVALCANTE - EIRELI - CNPJ № 16.554.376/0001-88	31/05/2019	-	0,00	Obra em execução
Academia da Saúde - Intermediária - Povoado Alto das Colinas	125.000,00	CONSTRUTORA THS LTDA - CNPJ № 31.262.709/0001- 99	21/05/2019	-	0,00	Obra em execução
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (24281) - Escola de Educação Infantil Tipo B	1.444.294,36	CONSTRUTORA COLIBRIR LTDA - CNPJ № 04.918.243/0001-64 1	14/05/2020	0	784.158,93	Obra em execução, com 71,75% de evolução de obra.